



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Execução de Cobertura em Estrutura Metálica de Quadra Poliesportiva na Praça de Esportes Benedito Storani

LOCAL: Av. Mário Pavan, s/nº - Nova Santa Lúcia - CEP 14.825-000 - Santa Lúcia/SP

Prazo execução: 120 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM DIAS				TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.167,78	R\$ 3.167,79			R\$ 6.335,57
2	ESTRUTURA	R\$ 25.096,82	R\$ 50.193,64	R\$ 25.096,82		R\$ 100.387,28
3	COBERTURA			R\$ 288.222,49	R\$ 288.222,48	R\$ 576.444,97
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 8.384,22	R\$ 8.384,23	R\$ 16.768,45
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 1.476,72	R\$ 1.476,72	R\$ 2.953,44
6	COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO			R\$ 216,52	R\$ 216,51	R\$ 433,03
SUB-TOTAL PERÍODO		R\$ 28.264,60	R\$ 53.361,43	R\$ 323.396,77	R\$ 298.299,94	R\$ 703.322,74
% PERÍODO		4,02%	7,59%	45,98%	42,41%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 28.264,60	R\$ 81.626,03	R\$ 405.022,80	R\$ 703.322,74	
% ACUMULADA		4,02%	11,61%	57,59%	100,00%	

Responsável técnico pela elaboração do orçamento:

Nome: Fernando Buosi Rodrigues

CREA/SP: 5064041372

Local: Fernandópolis/SP

Data: 03 de dezembro de 2021